

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych grub. 10cm ściana kuchenna (4,27+1,56)*2,20	m2	12,826
			razem	m2
2	KNR 0-23 2612/03	Przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 12*4	szt	48,000
			razem	szt
3	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	12,826
4	KNNR-W 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho -Uwaga między krokiewiami dach od strony pokoju (3,30+4,25)*4,25	m2	32,088
			razem	m2
5	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Uwaga - po dociepleniu wełną mineralną.	m2	32,088
6	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych 2,75*2,42	m2	6,655
			razem	m2
7	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach	m2	6,655
8	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne.	m2	6,655

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Włkusiński
Upr. Bud. 41264/81